


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE PROJETOS

SITUAÇÃO DOS PROJETOS ATÉ OUTUBRO/2018

Nº. CONTRATO	OBJETO	VALOR REPASSE	VALOR CONTRAPARTIDA	TOTAL	SITUAÇÃO	ANDAMENTO	ÓRGÃO
0286/2011	CISTERNAS 20 UNIDADES	200.000,00	4.100,00	204.100,00	Liberado 200.000,00	Obra concluída, foi solicitado o reaproveitamento do saldo para construção de mais 2 cisternas, conforme ofício nº 0391/2017- em análise na Funasa	FUNASA
810894/2014	ETAPA IV GINÁSIO	250.000,00	500,00	250.500,00	Liberado 250.000,00	Obra em andamento	ME
782907/2013	REESTRUTURAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	243.750,00	6.250,00	250.000,00	Liberado 121.875,00	Obra concluída	ME
806975/2014	ETAPA II E III DO GINÁSIO	487.500,00	500,00	488.000,00	Liberado 243.750,00	Falta licitar, aguardando a conclusão da etapa anterior	ME
825720/2015	PAVIMENTAÇÃO OTELO BARBOSA	250.000,00	255,00	250.255,00	Recurso não liberado	Projeto aprovado, aguardando liberação do recurso	MI
817247/2015	REFORMA CRAS	350.000,00	3.500,000	353.500,00	Liberado R\$ 280.000,00	Obra em andamento	MAS
823795/2015	PATRULHA AGRÍCOLA	180.000,00	3.680,00	183.680,00	Recurso liberado	Patrulha Adquirida através do PE 003/2018	MI
829449/2016	PAVIMENTAÇÃO OSCAR MINUSSI E JOSÉ RIVAS	245.850,00	250,00	246.100,00	Recurso liberado	Obra concluída	MC
829623/2016	PAVIMENTAÇÃO JOÃO B. COMIS E JOÃO B. AGUIAR	245.850,00	250,00	246.100,00	Liberado 196.380,00	Obra em andamento	MC
CV 0228/2015	POÇOS ARTESIANOS	250.000,00	500,00	250.500,00	Recurso não liberado	PROJETO EM ANÁLISE FUNASA	FUNASA
819524/2015	PAVIMENTAÇÃO WALTER FERREIRA E CARLOS GOMES	245.850,000	4.150,00	250.000,00	Liberado 122.925,00	Obra em andamento	MC
TC/PAC 0551/2014	PAC SANTO ANTONIO	4.590.215,23	0,00	4.590.215,23	Recurso não liberado	AGUARDANDO construção de uma nova ETE e LICENÇA FEPAM	FUNASA

847131/2017	PAVIMENTAÇÃO RUAS GARIBALDI E IRMAÕS KAMINSCK	245.850,00	250,00	246.100,00	Recurso não liberado	Em processo licitatório	MC
851817/2017	PATRULHA AGRÍCOLA	97.500,00	22.300,00	119.800,00	Recurso não liberado	Em processo licitatório	MAPA
862105/2017	EQUIPAMENTOS CRAS	100.000,00	1.000,00	101.000,00	Recurso não liberado	Em processo licitatório	MDS
503.190-54	MOBILIDADE URBANA/CALÇADAS	882.347,50	46.439,35	928.786,85	Recurso através de financiamento/ não liberado	Em análise pela GIGOV	MC
502.010-49	MOBILIDADE URBANA/PAVIMENTAÇÃO	3.831.598,341	201.663,08	4.033.261,42	Recurso através de financiamento/ não liberado	Em análise pela GIGOV	MC

São Francisco de Assis, 22 de outubro de 2018


Mário de Aguiar Paz
 Secretário Municipal da
 Administração e Planejamento
 CPF: 003.800.930-92